

Końcowe zestawienie kosztów remontu instalacji
gazowej, kanalizacji, wody zimnej i centralnej ciepłej
wody SBM Ognisko V
w latach 2019-2021

		w tys. zł		
	Tytuł prawny	Koszt szacunkowy	Koszt rzeczywisty	Różnica (koszt rzeczywisty - koszt szacunkowy)
Etap I	Uchwała 02.2019	910,0	876,50	-33,50
Etap II	Uchwała 06.2019	740,0	756,65	16,65
Etap II	Uchwała 08.2020	710,0	669,34	-40,66
		2 360,00	2 302,49	-57,51

Cały remont został wykonany w zakresie planowanym. Na każdym z etapów wykonano prace dodatkowe. Na żadnym etapów Zarząd nie wykorzystał przyznanej rezerwy, która na każdym z etapów wynosiła 40 tys. zł. łączna oszczędność wyniosła 57,51 tys. zł